

Vorderingsstaat OFFERTE 2020039

OVCO
t.a.v. De heer Johan Seynaeve

Datum: 29/03/2021
Periode: 1/03/2021 - 31/03/2021

Tel.: +32 (0) 493 15 10 00

Project: Grintweg
BE-8400 Oostende
E-mail: info@polderbos.be

Nr	Beschrijving	Eh	Eh 2	Voorzien (Hoev)	Vorig (Hoev)	Heden (Hoev)	Totaal (Hoev)	Voorzien Prijs (Bedrag)	Vorig (Bedrag)	Heden (Bedrag)	Totaal (Bedrag)
	DEEL 0 - ALGEMENE BEPALINGEN										
00.10	Projectgegevens										
00.20	Ontwerpteam										
00.21	Ontwerpteam - architecturaal ontwerp										
00.22.	Ontwerpteam - studie stabiliteit										
00.23	Ontwerpteam - studie technieken										
00.24	Ontwerpteam - veiligheidscoördinatie										
00.25	Ontwerpteam - EPB verslaggeving										
00.30	Documenten										
00.31	Documenten - architectuur										
00.32	Documenten - stabiliteit										

Nr	Beschrijving	Eh	Eh 2	Voorzien (Hoev)	Vorig (Hoev)	Heden (Hoev)	Totaal (Hoev)	Prijs	Voorzien (Bedrag)	Vorig (Bedrag)	Heden (Bedrag)	Totaal (Bedrag)
00.33	Documenten - studie technieken											
00.34	Documenten - veiligheidscoördinatie											
00.35	Documenten - EPB verslaggeving											
01.	AANNEMINGSMODALITEITEN											
01.01.	aannemingsmodaliteiten - algemeen											
01.01.	aannemingsmodaliteiten PM - bestek											
01.02.	aannemingsmodaliteiten PM - voorafgaand plaatsbezoek											
01.03.	aannemingsmodaliteiten GP - burgerlijke aansprakelijkheid			1,000	0,900	0,100	1,000	1 265,00	1 265,00	1 138,50	126,50	1 265,00
01.04.	aannemingsmodaliteiten PM - volledigheid van inschrijving											
01.05.	aannemingsmodaliteiten PM - onderaanneming											
01.06.	aannemingsmodaliteiten PM - verrekeningen											
01.07.	aannemingsmodaliteiten PM - keuringsattesten											
01.08.	aannemingsmodaliteiten PM - materialenlijst											
01.20.	werfcoördinatie - algemeen											
01.21.	werfcoördinatie - planning van de werken		PM									

Nr	Beschrijving	Eh	Eh 2	Voorzien (Hoev)	Vorig (Hoev)	Heden (Hoev)	Totaal (Hoev)	Prijs	Voorzien (Bedrag)	Vorig (Bedrag)	Heden (Bedrag)	Totaal (Bedrag)
01.22.	werfcoördinatie - werfleiding en controle	PM										
01.23.	werfcoördinatie - werfvergaderingen	PM										
01.24.	werfcoördinatie - uitzetten bouwwerken	PM										
01.25	werfcoördinatie - as-built dossier	GP		1,000				322,00	322,00			
01.30.	werfcondities - algemeen											
01.31.	werfcondities - orde en netheid	PM										
01.32.	werfcondities - geluids- en stofhinder	PM										
01.33.	werfcondities - nazorg	PM										
01.40.	veiligheidsvoorschriften - algemeen	PM										
02.	BOUWPLAATSVOORZIE- NINGEN											
02.00.	bouwplaatsvoorzieningen - algemeen											
02.10.	beschermingswerken - algemeen	PM										
02.50.	aankondiging werf - algemeen											
02.51.	aankondiging werf - werfbord	PM										
02.60.	werflokalen - algemeen											
02.61.	werflokalen - berging van materieel en bouwmaterialen	PM										
02.62.	werflokalen - kantoorruimte	PM										

Nr	Beschrijving	Eh	Eh 2	Voorzien (Hoev)	Vorig (Hoev)	Heden (Hoev)	Totaal (Hoev)	Prijs	Voorzien (Bedrag)	Vorig (Bedrag)	Heden (Bedrag)	Totaal (Bedrag)
02.63	werflokalen - personeelslokaal	PM										
02.64	werflokalen - sanitaire voorzieningen	PM										
02.70.	voorlopige aansluitingen - algemeen											
02.71.	voorlopige aansluitingen -PM stroomvoorziening											
02.72.	voorlopige aansluitingen -PM watervoorziening											
02.73.	voorlopige aansluitingen -PM waterafvoer											
02.80.	arbeidsmiddelen - algemeen											
02.81.	arbeidsmiddelen - werken op hoogte	PM										
02.81.10.	arbeidsmiddelen - werken op hoogte/ladders	PM										
02.81.20.	arbeidsmiddelen - werken op hoogte/steigers	PM										
02.82.	arbeidsmiddelen - hijsen en heffen van lasten	PM										
02.90.	werfinrichting - algemeen											
02.91.	werfinrichting - gehele werfinrichting (incl. containers,...) volgens bovenstaand	GP	st	1,000	1,000		1,000	2 558,75	2 558,75	2 558,76		2 558,76
	DEEL 5 - BINNENAFWERKING											
56.	VAST BINNENMEUBILAIR											

Nr	Beschrijving	Eh	Eh 2	Voorzien (Hoev)	Vorig (Hoev)	Heden (Hoev)	Totaal (Hoev)	Prijs	Voorzien (Bedrag)	Vorig (Bedrag)	Heden (Bedrag)	Totaal (Bedrag)
56.00.	vast binnenmeubilair - algemeen											
56.03	vast binnenmeubilair - proefopstelling	fh	st	1,000	1,000		1,000	1 897,50	1 897,50	1 897,50		1 897,50
56.10.	keukenmeubelen - algemeen											
56.10.10	keukenmeubelen - kitchenette personeelruimte	fh	st	1,000	1,000		1,000	5 460,32	5 460,32	5 460,32		5 460,32
56.10.20.	keukenmeubelen - kitchenette technische ruimte	fh	st	1,000	1,000		1,000	1 503,05	1 503,05	1 503,05		1 503,05
56.30.	Scheidingswanden - algemeen											
56.30.10	Scheidingswanden - paravent foyer	fh	st	2,000	2,000		2,000	9 192,79	18 385,58	18 385,58		18 385,58
56.30.20	Scheidingswanden - multimediaswand ceremoniezaal	fh	st	2,000	2,000		2,000	22 653,32	45 306,64	45 306,64		45 306,64
56.90.	Ceremonieel meubilair - algemeen											
56.90.10.	Ceremonieel meubilair - zitbank algemeen											
56.90.11.	Ceremonieel meubilair - zitbank (3250mm)	fh	st	4,000	3,400	0,600	4,000	2 311,72	9 246,88	7 859,85	1 387,03	9 246,88
56.90.12.	Ceremonieel meubilair - zitbank (4250mm)	fh	st	30,000	25,500	4,500	30,000	2 573,65	77 209,50	65 628,08	11 581,43	77 209,51
56.90.20.	Ceremonieel meubilair - pupiter	fh	st	2,000	2,000		2,000	1 640,61	3 281,22	3 281,22		3 281,22
56.90.30.	Ceremonieel meubilair - sokkel	fh	st	6,000	6,000		6,000	924,84	5 549,04	5 549,04		5 549,04

Meerwerk OFFERTE
2020092

BABO Bouw & Interieur NV - Peter Benoîtlaan 53 - BE 8200 BRUGGE

Tel.: +32 (0) 50 45 40 30 - info@babonv.be - www.babonv.be

BTW BE0405.096.150 - PRP Gent / afdeling Brugge - IBAN BE37 4771 0438 7128 - BIC KRED BE BB

Erkenning D24(1) D4(4) D(6) D1(6) E(3) G(3) D5(6)

Nr	Beschrijving	Eh	Eh 2	Voorzien (Hoev)	Vorig (Hoev)	Heden (Hoev)	Totaal (Hoev)	Prijs	Voorzien (Bedrag)	Vorig (Bedrag)	Heden (Bedrag)	Totaal (Bedrag)
	meubel M2 - werkblad in fh rubberwood gelakt in RAL kleur		st.	1,000	0,600		0,600	1 753,04	1 753,04	1 051,82		1 051,82
	Meerwerk OFFERTE 2021066											
56.10.10	keukenmeubel - kitchenette personeelsruimte			1,000	1,000		1,000	-526,68	-526,68	-526,68		-526,68
56.30.10	scheidingswanden - paravent foyer			2,000	2,000		2,000	-1 174,80	-2 349,60	-2 349,60		-2 349,60
56.30.20	scheidingswanden - multimediawand ceremoniezaal			2,000	2,000		2,000	1 335,17	2 670,34	2 670,34		2 670,34
	Meerwerk OFFERTE 2021059											
1	aanvullend leveren en plaatsen 2 extra cilinders in sleutelplan			1,000				152,18	152,18			
	Meerwerk OFFERTE 2021003											
56.10.10	meerprijs spatwand/tablet in geemailleerde staalplaat	sog	st.	1,000				3 166,90	3 166,90			
	Meerwerk OFFERTE 2020282											
2	open kasten aan achterzijde van de zitbanken	vh	st.	2,000	2,000		2,000	1 756,60	3 513,20	3 513,20		3 513,20
3	bankje	vh	st.	1,000	1,000		1,000	467,99	467,99	467,99		467,99
4	stalen gelakte gordijnroedes. 2.6m.	vh	st.	4,000		4,000	4,000	397,88	1 591,52		1 591,52	1 591,52

Nr	Beschrijving	Eh	Eh 2	Voorzien (Hoev)	Vorig (Hoev)	Heden (Hoev)	Totaal (Hoev)	Prijs	Voorzien (Bedrag)	Vorig (Bedrag)	Heden (Bedrag)	Totaal (Bedrag)
	Meerwerk OFFERTE 2020234											
2	56.90.10: zitbanken - keuzen voor sluiting rugleuning met rits ipv velcro.	sog	st.	1,000	1,000	1,000	1,000	2 627,75	2 627,75	2 627,75		2 627,75
								185 052,12	166 023,36	14 686,48	180 709,84	

Bedrag Voorzien excl. BTW	€	185 052,12
Bedrag Vorig Uitgevoerd excl. BTW	€	166 023,36
Bedrag Heden Uitgevoerd excl. BTW	€	14 686,48
Bedrag Totaal Uitgevoerd excl. BTW	€	180 709,84
	21% (21m)	Totalen
Bedrag Heden Uitgevoerd excl. BTW	14 686,48	14 686,48
Bedrag Prijsherziening	713,54	713,54
B.T.W.	0,00	
Incl B.T.W.	15 400,02	15 400,02
Bedrag Heden Uitgevoerd incl. BTW	€	15 400,02