

VORDERINGSSTAAT PERIODE 06 van 01-11-21 tot 30-11-21

711211 OOSTENDE - OMGEVING CREMATORIUM
Besteknr. : OVCO/06

Bouwheer

Bouwplaats

Aannemer

PERSYN
Blokellestraat Z/N
B 8550 Zwevegem

Architect / Studiebureau

Aanbesteding op: 19/02/21

Toewijzing op:

Aanvang op:

Uitvoeringstermijn:

Post	Artikel	Omschrijving	MT	Ehd	HF	Hoef.Voorz	Vorige Per.	Huidige Per.	Cumulatief	Ehrijs	Prijs voorzien	Vorige per.	Huidige per.	Cumulatief
11		Algemeen droog grondverzet volgens 4-2.1 - alle grondwerken	GP	1		1,000	0,550		0,550	45.041,9147	45.041,91	24.773,05	0,00	24.773,05
		Geschildt maken zate ophoging/baanbed uitgraving volgens 4-5												
		Geschildt maken met aanvullingsmateriaal												
12		-, zand volgens 3-6.2.2	VH	m³	1	50,000	0,000		0,000	23,96	1.198,00	0,00	0,00	0,00
		Profileren van sloten volgens 4-6												
13		Profileren van sloten	VH	m	1	130,000	0,000		0,000	5,88	764,40	0,00	0,00	0,00
		Verwerken van teelaarde en andere bodemsubstraten volgens 4-10												
14		Verwerken van teelaarde uit herbruik afkomstig van de werf	VH	m³	1	1.008,000	0,000		0,000	4,92	4.959,36	0,00	0,00	0,00
15		Verwerken van teelaarde te leveren door de aannemer	VH	m³	1	120,420	0,000		0,000	27,08	3.260,97	0,00	0,00	0,00
		Afvoer en verwerking van uitgegraven bodem volgens 4-13												
		Afvoer en verwerken van grondoverschotten op plaatsen waar grondverbetering wordt toegepast												
16		-, bodem vrij gebruik	VH	m³	1	20,000	0,000		0,000	15,87	317,40	0,00	0,00	0,00
17		-, bouwkundig bodengebruik	VH	m³	1	20,000	0,000		0,000	19,05	381,00	0,00	0,00	0,00
18		-, niet hergebruikbare bodem	VH	m³	1	10,000	0,000		0,000	52,92	529,20	0,00	0,00	0,00
		ONDERFUNDERINGEN EN FUNDERINGEN												
		Onderfunderingen volgens 5-3												
		Vooronderzoek van de grond en studie naar de bindmiddeldosering	PM											
		Onderfundering type III												
19		-, dikte 20 cm, mengen met bindmiddel	VH	m²	1	4.278,090	2.690,000		2.690,000	1,06	4.534,78	2.851,40	0,00	2.851,40
20		-, kalk	VH	ton	1	85,562	53,800		53,800	129,11	11.046,91	6.946,12	0,00	6.946,12
		Fundering volgens 5-4												
		Steenlagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel, type IA												
21		-, dikte 15 cm	VH	m²	1	431,600	0,000		0,000	6,46	2.788,14	0,00	0,00	0,00

<u>Post</u>	<u>Artikel</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>MT</u>	<u>Ehd</u>	<u>HF</u>	<u>Hoefv.Voorz</u>	<u>Vorige Per.</u>	<u>Huidige Per.</u>	<u>Cumulatief</u>	<u>Ehprijs</u>	<u>Prijs voorzien</u>	<u>Vorige per.</u>	<u>Huidige per.</u>	<u>Cumulatief</u>
49		-, doorlopend of onderbroken breedte 10 cm, tussen parkeerplaatsen	VH	m ²	1	10,100	0,000	0,000	0,000	101,30	1.023,13	0,00	0,00	0,00
50		-, verkeerstekens of andere pictogrammen	VH	st	1	2,000	0,000	0,000	0,000	295,47	590,94	0,00	0,00	0,00
.		GROENAANLEG												
.		Grondbewerkingen volgens 11-2												
.		Grondbewerkingen												
51		-, diepscheuren (diepte: 0.6m)	VH	m ²	1	23.990,270	0,000	0,000	0,000	0,11	2.638,93	0,00	0,00	0,00
52		-, frezen	VH	m ²	1	23.990,270	0,000	0,000	0,000	0,11	2.638,93	0,00	0,00	0,00
53		-, eggen	VH	m ²	1	23.990,270	0,000	0,000	0,000	0,11	2.638,93	0,00	0,00	0,00
54		-, egaliseren of effenen	VH	m ²	1	23.990,270	0,000	0,000	0,000	0,16	3.838,44	0,00	0,00	0,00
.		Verwerken van bodemverbeteringsmiddelen volgens 11-3												
.		Groencompost												
55		-, naar rato van 0,05 m ³ /put (boomplantputten)	VH	m ³	1	22,400	0,000	0,000	0,000	47,62	1.066,69	0,00	0,00	0,00
56		-, naar rato van 1 m ³ /are (grasvakken)	VH	are	1	239,900	0,000	0,000	0,000	26,46	6.347,75	0,00	0,00	0,00
.		Verwerken van meststoffen volgens 11-4												
.		Meststoffen												
57		-, grasmatten volgens 3-61.4, naar rato van 9 kg/are	VH	kg	1	2.159,120	0,000	0,000	0,000	1,85	3.994,37	0,00	0,00	0,00
.		Meststoftabletten												
58		-, bomen + meerstammige heesters volgens 3-61.5, naar rato van 5st per boom/meerstammige heester	VH	st	1	448,000	0,000	0,000	0,000	1,32	591,36	0,00	0,00	0,00
.		Aanleg van graslanden, wegbermen en grasmatten volgens 11-6												
59		Aanleg van graslanden en wegbermen door bezaaiing (150gr/are)	VH	m ²	1	21.308,410	0,000	0,000	0,000	0,63	13.424,30	0,00	0,00	0,00
59		Aanleg van grasmatten door bezaaiing - overloopparking (3kg/are)	VH	m ²	1	2.079,760	0,000	0,000	0,000	1,59	3.306,82	0,00	0,00	0,00
60		Aanleg van grasmatten door bezaaiing - intensief gras strooiweide (3kg/are)	VH	m ²	1	602,100	0,000	0,000	0,000	1,59	957,34	0,00	0,00	0,00

Post	Artikel	Omschrijving	MT	Ehd	HF	Hoev.Voorz	Vorige Per.	Huidige Per.	Cumulatief	Ehprijs	Prijs voorzien	Vorige per.	Huidige per.	Cumulatief
.	.	Aanleg van houtige vegetaties volgens 11-8												
.	.	Leveren en aanplanten van bomen, met draadkluit, plantmaat 18/20												
62	.	-, Populus alba	VH	st	1	448,000	0,000		0,000	232,83	104.307,84	0,00	0,00	0,00
.	.	Aanleg van bij groenaanleg behorende constructies volgens 11-10												
.	.	Leveren en plaatsens van boompaalconstructies met drie boomkniepalen												
63	.	-, kastanjehout en lattenverbinding	VH	st	1	448,000	0,000		0,000	34,92	15.644,16	0,00	0,00	0,00
.	.	Bescherming tegen vraatschade												
64	.	-, beschermingselement uit kunststof, hoogte 75 cm, bomen	VH	st	1	448,000	0,000		0,000	7,99	3.579,52	0,00	0,00	0,00
65	.	-, irrigatie met gietrand	VH	st	1	448,000	0,000		0,000	21,17	9.484,16	0,00	0,00	0,00
.	.	TECHNISCHE INSTALLATIES												
.	.	Verlichting												
66	.	Paaitoparmatuur H=4m - Type 1	VH	st	1	25,000	0,000		0,000	1.644,81	41.120,25	0,00	0,00	0,00
67	.	Meer-/minprijs op voorgaande post: paaitoparmatuur H=4m - type 2	VH	st	1	30,000	0,000		0,000	-60,75	-1.822,50	0,00	0,00	0,00
68	.	Kabel	VH	st	1	1.010,000	0,000		0,000	12,30	12.423,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAAL OOSTENDE CREMATORIU									583.833,17	171.858,42	58.185,00	230.043,42
		OMGEVINGSAANLEG												
		TOTAAL OOSTENDE - OMGEVING CREMATORIU									583.833,17	171.858,42	58.185,00	230.043,42

Formule Nr. 1: ALGEMENE FORMULE

<u>INDEX</u>	<u>FACTOR</u>	<u>WAARDE NU</u>	<u>WAARDE INIT</u>	<u>RESULTAAT</u>
Vast				
C Constante	0,20000	1,000000	1,000000 (19-02-21)	0,00000
I Materialen	0,40000	10.280,000000 (16-12-21)	8.402,000000 (19-02-21)	0,20000
S Lonen	0,40000	32,367000	31,966000 (19-02-21)	0,48941
				0,40502
Bedrag uitgev. werken :	58.185,00			
Bedrag Herziening :	5.494,41			
Herziene Bedrag:	<u>63.679,41</u>			
			COEFFICIENT :	1,09443

SAMENVATTING 1

1. 1. Inschrijving

Totaal Inschrijving

2. 2. Verrekeningen en Supplementaire werken

Totaal Verrekeningen en Supplementaire werken

3. 3. Minwerken

Totaal Minwerken

4. 3. Overschrijding van Vermoedelijke Hoeveelheden

Totaal Overschrijding van Vermoedelijke Hoeveelheden

5. 3. Overschrijding van Forfaitaire Hoeveelheden

Totaal Overschrijding van Forfaitaire Hoeveelheden

6. Extra1

Totaal Extra1

7. Extra2

Totaal Extra2

8. Herziening

ALGEMENE FORMULE

Totaal Herzieningen

<u>Vorig Cumul</u>	171.858,42	<u>Algemeen Cumul</u>	230.043,42	<u>Bedrag Periode</u>	58.185,00
<u>Vorig Cumul</u>	0,00	<u>Algemeen Cumul</u>	0,00	<u>Bedrag Periode</u>	0,00
<u>Vorig Cumul</u>	0,00	<u>Algemeen Cumul</u>	0,00	<u>Bedrag Periode</u>	0,00
<u>Vorig Cumul</u>	0,00	<u>Algemeen Cumul</u>	0,00	<u>Bedrag Periode</u>	0,00
<u>Vorig Cumul</u>	0,00	<u>Algemeen Cumul</u>	0,00	<u>Bedrag Periode</u>	0,00
<u>Vorig Cumul</u>	0,00	<u>Algemeen Cumul</u>	0,00	<u>Bedrag Periode</u>	0,00
<u>Vorig Cumul</u>	0,00	<u>Algemeen Cumul</u>	0,00	<u>Bedrag Periode</u>	0,00
<u>Vorig Cumul</u>	0,00	<u>Algemeen Cumul</u>	0,00	<u>Bedrag Periode</u>	0,00
<u>Vorig Cumul</u>	0,00	<u>Algemeen Cumul</u>	0,00	<u>Bedrag Periode</u>	0,00
<u>Vorig Cumul</u>	0,00	<u>Algemeen Cumul</u>	0,00	<u>Bedrag Periode</u>	0,00
<u>Vorig Cumul</u>	0,00	<u>Algemeen Cumul</u>	0,00	<u>Bedrag Periode</u>	0,00
<u>Coëfficiënt</u>	1,09443	<u>Herziene Bedrag</u>	63.679,41	<u>Bedrag Herziening</u>	5.494,41
		<u>Herzienbaar Bedrag</u>	58.185,00		
			63.679,41		5.494,41

SAMENVATTING 2

	<u>Vorig Cumul</u>	<u>Algemeen Cumul</u>	<u>Bedrag Periode</u>
Totaal Werken	171.858,42	230.043,42	58.185,00
Verrekeningen en Supplementaire werken	0,00	0,00	0,00
Minwerken	0,00	0,00	0,00
Overschrijving van Vermoedelijke Hoeveelheden	0,00	0,00	0,00
Overschrijving van Forfaitaire Hoeveelheden	0,00	0,00	0,00
Totaal Uitgevoerde werken	171.858,42	230.043,42	58.185,00
Herziening	14.912,02	20.406,43	5.494,41
Totaal Na Herziening	186.770,44	250.449,85	63.679,41
Extra1	0,00	0,00	0,00
Extra2	0,00	0,00	0,00
TOTAAL	186.770,44	250.449,85	63.679,41
BTW verlegd			
Extra3			
EINDTOTAAL	0,00	0,00	0,00
Opgemaakt te Zwevegem, NV PERSYN	186.770,44	250.449,85	63.679,41
16-12-21			

N.V. PERSYN
Dirk D'hondt
Ged. Bestuurder



